

回 答 書

No.	件 名	質 疑	回 答
15	鉄骨工事	3連棟、6連棟：仕様書、内訳書、図面において陸梁L-4 x 50 x 50と記載されておりますが 構造計算によると L-4 x 60 x 60が必要となりますがどういたしますか？	L-4 x 60 x 60に変更をお願いいたします。
16	鉄骨工事	6連棟：内訳書おいてつなぎ梁 C75 x 45 x 2.3 576mとありますが構造計算により配置できるのは564mとなりますがどういたしますか？	564mに変更をお願いいたします。
17	鉄骨工事	3連棟：内訳書おいてつなぎ梁 C75 x 45 x 2.3 432mとありますが構造計算により配置できるのは276mとなりますがどういたしますか？	276mに変更をお願いいたします。
		以上	